

## **Część opisowa do realizacji inwestycji za 2013 rok**

### **1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno**

Przewidywany koszt inwestycji wynosił	- 7 000,00 zł.
W 2013 r. poniesiono wydatki na kwotę	- 6 765,00 zł.
Okres realizacji:	2013-2014
Łączny koszt zadania:	66.675,00 zł

W 2013r. opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W 2014r. planuje się wykonanie robót budowlanych. Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 600 mb wraz z przyłączami. W styczniu 2014r. złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach PROW.

### **2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Jelenino**

Planowany koszt wynosił	- 5 000,00 zł.
Poniesiono wydatki na kwotę	- 4 305,00 zł.
Okres realizacji:	2013-2014
Łączny koszt zadania:	29.305,00 zł

W 2013r. opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W 2014r. planuje się wykonanie robót budowlanych. Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 300 mb.

### **3. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzchowo**

Planowany koszt inwestycji wynosił	- 40 000,00 zł.
W 2013 roku dokonano wydatków na kwotę	- 34 563,00 zł.
Okres realizacji:	2013 r.
Łączny koszt zadania:	34.563,00 zł

W 2013r. wykonano wymianę istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestowo - cementowych na rurociąg PE na odcinku ok. 260 mb od Stacji Uzdatniania Wody do drogi prowadzącej na cmentarz.

### **4. Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonno**

Planowany koszt inwestycji wynosił	- 15 000,00 zł.
W 2013 roku wykonano prace na kwotę	- 15 000,00 zł.
Okres realizacji:	2011-2013
Łączny koszt zadania:	108.748,65 zł

W 2013r. zakończono roboty budowlane, które zostały rozpoczęte w 2012 r. W 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowa. W ramach całego zadania wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 2,5 km.

### **5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Turowo**

Planowany koszt inwestycji wynosił	- 10 000,00 zł.
W 2013 roku wykonano prace na kwotę	- 9 434,88 zł.
Okres realizacji:	2013
Łączny koszt zadania:	9.434,88 zł

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzone zostały prace modernizacyjne w budynku SUW polegające na wymianie części urządzeń służących uzdatnianiu wody.

### **6. Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Miękowo**

Planowana kwota inwestycji wynosiła	- 15 000,00 zł.
W 2013 roku wykonano prace na kwotę	- 3 500,00 zł.
Okres realizacji:	2013-2014
Łączny koszt zadania:	33.500,00 zł

W 2013r. opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W 2014r. planuje się wykonanie robót budowlanych. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci odwodnieniowej (rurociągu o średnicy 160mm) o łącznej długości ok. 370 mb.

### **7. Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku mieszkalnego, dz. 117/6 w m. Kragle**

Planowana kwota inwestycji wynosi	- 15 000,00 zł.
Koszt zakupu gruntów wyniósł	- 14 145,00 zł.
Okres realizacji:	2013
Łączny koszt zadania:	14.145,00 zł

W 2013r. opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakres prac obejmuje wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o długości 40,0 mb oraz średnicy 160 mm oraz zbiornika bezodpływowego HDPE na ścieki o pojemności 6,0 m<sup>3</sup>.

### **8. Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne**

Planowana kwota inwestycji w 2013 r. wynosiła	- 120 000,00 zł.
W 2013 roku poniesiono wydatki na kwotę	- 119 858,40 zł.
Okres realizacji:	2013
Łączny koszt zadania:	119.858,40 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dofinansowano budowę przez mieszkańców Gminy Szczecinek 52 szt. przyłączy kanalizacyjnych, 6 szt. przyłączy wodociągowych oraz trzech studni głębinowych.

### **9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sierszeniska**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wyniósł	- 355 000,00 zł.
W 2013 roku poniesiono wydatki na kwotę	- 323 056,17 zł.

W roku 2013 wykonano całość robót budowlanych. W ramach zadania przebudowano drogę gminną na odcinku 770m. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 165 497,44zł.

### **10. Zatoka autobusowa w m. Parsęko**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wyniósł	- 110 000,00 zł.
W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie	- 106 234,53 zł.

W roku 2013 wykonano całość robót budowlanych. W ramach zadania wykonano zatokę autobusową wraz drogą dojazdową o łącznej długości 123m. Łączna wartość inwestycji wynosi 108 694,53zł

### **11. Chodnik w m. Gałowo**

Planowany koszt inwestycji w roku 2013 wyniósł	- 30 000,00 zł.
W 2013 roku dokonano zakupu projektu na kwotę	- 23 057,67 zł.

W roku 2013 wykonano całość robót budowlanych. W ramach zadania wykonano zatokę autobusową przy drodze powiatowej. Łączna wartość inwestycji wynosi 23 057,67

### **12. Chodnik w m. Parsęko III**

Planowany koszt inwestycji w roku 2013 wyniósł	- 30 000,00 zł.
W 2013 roku wydatkowano kwotę	- 26 850,89 zł.

W roku 2013 wykonano całość robót budowlanych. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 163m. Łączna wartość inwestycji wynosi 26 850,89zł.

### **13. Chodnik w m. Mosina**

Planowana kwota wydatków na 2013 rok wynosił - 50 000,00 zł.  
W 2013 roku dokonano wydatków na kwotę - 41 695,13 zł.  
W roku 2013 zakończono drugi etap robót budowlanych. W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej o długości 152m. Dotychczasowa wartość inwestycji wynosi 89 377,09zł. Zakończenie prac zaplanowano na rok 2014.

### **14. Chodnik w m. Skotniki**

Planowany koszt inwestycji w roku 2013 wynosił - 55 000,00 zł.  
W 2013 roku dokonano wydatków na kwotę - 49 311,12 zł.  
W roku 2013 zakończono roboty budowlane. W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż drogi gminnej o długości 201m. Łączna wartość inwestycji wynosi 89 293,09zł.

### **15. Chodnik w m. Spore**

Planowana kwota inwestycji w 2013 r. wynosiła - 6 000,00 zł.  
W 2013 roku poniesiono wydatki na kwotę - 5 836,96 zł.  
W roku 2013 zakończono roboty budowlane. W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej.

### **16. Chodnik w m. Parsęcko – kontynuacja**

Planowany koszt inwestycji w roku 2013 wynosił - 45 000,00 zł.  
W 2013 roku dokonano wydatków na kwotę - 40 467,22 zł.  
W roku 2013 zakończono trzeci etap robót budowlanych. W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej o długości 320m. Dotychczasowa wartość inwestycji wynosi 86 450,67zł. Zakończenie zadania zaplanowano na rok 2014.

### **17. Zatoka autobusowa w m. Trzcinnio**

Planowana kwota wydatków w roku 2013 wynosiła - 30 000,00 zł.  
W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 29 658,92 zł.  
W roku 2013 zakończono roboty budowlane. W ramach zadania wykonano zatokę autobusową przy drodze powiatowej oraz chodnik długości 40m. Łączna wartość inwestycji wynosi 29 658,93zł.

### **18. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wojnowo**

Planowana kwota zadania w 2013 r. wynosiła - 305 000,00 zł.  
W 2013 roku poniesiono wydatki na kwotę - 287 510,52 zł.  
W roku 2013 wykonano całość robót budowlanych. W ramach zadania przebudowano drogę gminną na odcinku 500m. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 110 331,63zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 287 510,52zł.

### **19. Przebudowa drogi gminnej działka nr 356 w m. Wierzchowo**

Planowana na 2013 rok kwota wydatków wynosiła - 5 000,00 zł.  
W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 0,00 zł.  
Rozpoczęcie i zakończenie inwestycji przewiduje się w roku 2014.

### **20. Przebudowa drogi gminnej w m. Turowo - osiedle**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wynosił - 40 000,00 zł.  
W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 37 373,89 zł.  
W roku 2013 wykonano całość robót budowlanych. W ramach zadania przebudowano drogę gminną na powierzchni 392,4 m<sup>2</sup>. Łączna wartość inwestycji wynosi 37 373,89zł.

### **21. Budowa zjazdów z drogi gminnej i dojazd do tablicy energetycznej w m. Wierzchowo**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wynosił - 15 000,00 zł.

W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 15 000,00 zł.

W roku 2013 wykonano całość robót budowlanych. W ramach zadania wykonano zjazdy z drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo. Łączna wartość inwestycji wynosi 15 000,00zł.

### **22. Zakup gruntów pod drogi**

Planowany kwota w 2013 r. wynosiła - 5 000,00 zł.

W 2013 roku dokonano zakupu na kwotę - 4 457,53 zł.

### **23. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy**

Planowany koszt inwestycji w roku 2013 wynosił - 20 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę - 19 500,00 zł.

W roku 2013 zakończono I etap robót budowlanych. W ramach zadania wykonano chodnik oraz trawnik przed budynkiem UG. Łączna wartość inwestycji wynosi 34 500,00zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2014.

### **24. Zakup gruntu- część działki 269/3 obr. Kragłe**

Planowany koszt zakupu wynosił - 16 804,00 zł.

Wydatkowano kwotę - 16 803,56 zł.

### **25. Zakup urządzenia rekreacyjnego dla Szkoły Podstawowej w m. Turowo**

Planowany na 2013 rok koszt zakupu wynosił - 7 500,00 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki na kwotę - 7 500,00 zł.

### **26. Zakup pieca CO w Szkole Podstawowej w Turowie**

Planowany koszt zakupu w 2013 r. wynosił - 25 650,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę - 25 621,40 zł.

### **27. Budowa oświetlenia drogowego w m. Żółtnica - ul. Zazdrosna i ul. Nowodworska**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wynosił - 40 000,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę - 28 427,24 zł.

Okres realizacji: 2013

Łączny koszt zadania: 28.427,24 zł

W 2013r. w ramach zadania inwestycyjnego opracowana została dokumentacja techniczna oraz wybudowana została linia kablowa zasilająca o długości 427 mb oraz sześć punktów oświetleniowych - 2 szt. przy ul. Zazdrosnej oraz 4 szt. przy ul. Nowodworskiej.

### **28. Budowa oświetlenia w m. Trzcinnio**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wynosił - 25 000,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę - 23 245,98 zł.

Okres realizacji: 2012 - 2013

Łączny koszt zadania: 28.042,98 zł

W ramach umowy wykonano linię kablową oświetleniową YAKY 4 x 25mm<sup>2</sup> o długości 450 m, słupy oświetleniowe z wysięgnikami - 5 szt., oprawy 70 W - 5 szt.. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Odnowa i rozwój wsi) w wysokości 14.161,00 zł.

### **29. Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wynosił - 100 000,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę - 89 105,83 zł.

Okres realizacji: 2013

Łączny koszt zadania: 89.105,83 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano 8 szt. hybrydowych lamp solarnych w miejscowościach: Kwakowo (1 szt.), Wojnowo (2 szt.), Wilcze Łaski (3 szt.) oraz Żółtnica (2 szt.). Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (PROW) w wysokości 47.700,00 zł.

### **30. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wynosił - 40 000,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę - 39 114,00 zł.  
Okres realizacji: 2013  
Łączny koszt zadania: 39.114,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano 4 szt. hybrydowych lamp solarnych w miejscowościach: Brzeźno (1 szt.), Turowo (2 szt.), oraz Gałowo (1 szt.)

### **31. Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo – Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wynosił - 860 410,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę - 732 832,78 zł.  
Okres realizacji: 2009-2013  
Łączny koszt zadania: 1.296.490,14 zł

Inwestycja rozpoczęta w roku 2009 opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2013r. zakończono budowę i oddano do użytkowania. W ramach inwestycji wybudowano ok. 7 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 6 przepompowni ścieków. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (PROW) w wysokości 710.896,00 zł.

### **32. Budowa odwodnienia w m. Żółtnica – kontynuacja**

Planowana na 2013 rok kwota inwestycji wynosiła - 45 000,00 zł.  
W 2013 roku poniesiono wydatki na kwotę - 44 042,70 zł.  
Okres realizacji: 2012-2013  
Łączny koszt zadania: 54.570,30 zł

W ramach zadania wykonano w 2012r. opracowano operat wodnoprawny oraz wykonano mechaniczną konserwację rowu melioracyjnego G-8-3 na odcinku 800 mb. W 2013r. wybudowano dwa rurociągi o łącznej długości 63 mb i średnicy 500 mm, wykonano rozbiórkę 2 przepustów, wykonano pogłębienie rowu na długości ok. 100 mb, wykonano budowlę stabilizującą poziom wody w stawie.

### **33. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowie wraz z wodociągiem Wierzchowo Sławęcice Grąbczyn**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wynosił - 53 822,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę - 53 821,56 zł.

### **34. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy**

Planowany koszt zadania w 2013 r. wynosił - 120 735,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę - 60 508,00 zł.  
W ramach realizacji zadania zdjęto i przekazano do utylizacji azbest w ilości: 6741 m<sup>2</sup> (121,16 Mg). Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **35. Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo**

Planowany koszt inwestycji w 2013 r. wynosił - 100 000,00 zł.  
W 2013 roku wydatkowano kwotę - 100 000,00 zł.  
Okres realizacji: 2012-2014  
Łączny koszt zadania: 313.776,00 zł

Inwestycja rozpoczęta w roku 2012 opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2013r. wybudowano ok. 1,5 km sieci od miejscowości Parsęcko w kierunku miejscowości Dębowo. W 2014r. do końca kwietnia planowane jest zakończenie robót budowlanych i oddanie obiektu do eksploatacji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (PROW) w wysokości 132.976,00 zł.

### **36. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo**

Planowana wartość inwestycji w roku 2013 wynosiła - 1 970 000,00 zł.  
W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 170 048,96 zł.  
Okres realizacji: 2011-2016  
Łączny koszt zadania: 4.800.000,00 zł

W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. przebudowano odcinek rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków do cieku naturalnego O-9 a także niezbędne prace modernizacyjne mające na celu sprawne funkcjonowanie istniejącej oczyszczalni ścieków. W 2014 r. planuje się rozpoczęcie budowy nowego obiektu oczyszczalni w technologii SBR, który zgodnie z planem ma zostać oddany do eksploatacji na początku 2016 r.

### **37. Remont dachu i elewacji świetlicy w m. Gwda Wielka**

Planowana wartość inwestycji w roku 2013 wynosiła - 60 000,00 zł.  
W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 28 141,42 zł.  
W roku 2013 zakończono I etap robót budowlanych. W ramach zadania wykonano remont poszycia dachu świetlicy. Łączna wartość inwestycji wynosi 28 141,42zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2014.

### **38. Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wierzchowo**

Planowana wartość inwestycji w roku 2013 wynosiła - 20 000,00 zł.  
W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 19 949,30 zł.  
W roku 2013 zakończono roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń oraz elewacji świetlicy. Łączna wartość inwestycji wynosi 19 949,30zł.

### **39. Doposażenie placu zabaw w m. Turowo**

Planowana wartość inwestycji w roku 2013 wynosiła - 80 000,00 zł.  
W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 79 143,26 zł.  
W 2013 r. wybudowane zostały dwa place zabaw w ramach zadań inwestycyjnych:

1. Plac zabaw przy kompleksie boisk sportowych Orlik. Plac ten powstał z myślą o dzieciach uczących się w szkole podstawowej i gimnazjum w Turowie. Są to zabawki, na które Gmina Szczecinek otrzymała dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Koszt wykonania: 22 071,45 zł.
2. Plac zabaw na osiedlu, który został wybudowany z myślą o dzieciach, młodzieży i dorosłych mieszkających w Turowie. Są tam zamontowane zabawki zarówno dla małych dzieci, takie jak bujaki i huśtawki, jak i dla młodzieży urządzenia typu zjazd linowy czy ścianka wspinaczkowa. Dorośli również mogą spędzać aktywnie czas, gdyż zamontowane są tam urządzenia siłowni „pod chmurką”. Cały teren placu zabaw jest ogrodzony, a wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Koszt wykonania: 57 071,81 zł.

### **40. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino**

Planowana wartość inwestycji w roku 2013 wynosiła - 250 000,00 zł.  
W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 196 788,97 zł.  
W roku 2013 zakończono roboty budowlane. Obiekt został przekazany do eksploatacji. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 145 000,00 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 383 514,19zł.

#### **41. Plac rekreacyjno - sportowy w m. Omulna**

Planowana wartość inwestycji w roku 2013 wynosiła - 30 000,00 zł.

W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 29 933,17 zł.

W roku 2013 zakończono I etap robót budowlanych. W ramach zadania wykonano ogrodzenie, zamontowano część wyposażenia. Dotychczasowa wartość inwestycji wynosi 29 933,17zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2014.

#### **42. Boisko szkolne w m. Gwda Wielka**

Planowana wartość inwestycji w roku 2013 wynosiła - 100 000,00 zł.

W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 99 750,20 zł.

W roku 2013 wykonano płytę oraz ogrodzenie boiska. Dotychczasowa wartość inwestycji wynosi 201 234,35zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2014.

#### **43. Budowa odcinka sieci wodociągowej na boisko sportowe w m. Trzcinnno**

##### **44. Budowa zasilania energetycznego na boisko sportowe w m. Trzcinnno**

Od 2014r. w/w inwestycje realizowane SA jako jedno zadanie pn: Rozbudowa boiska sportowego w m. Trzcinnno.

Planowana wartość inwestycji łącznie w roku 2013 wynosiła - 10 000,00 zł.

W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 5 075,00 zł.

Okres realizacji: 2013-2014

Łączny koszt zadania: 30.075,00 zł

W 2013r. wykonano projekty budowlane i uzyskano wymagane prawem decyzje oraz uzgodnienia. W 2014r. planuje się wykonanie robót budowlanych. W grudniu 2013r. złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach PROW.

#### **45. Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo – kontynuacja**

Planowana wartość inwestycji w roku 2013 wynosiła - 80 000,00 zł.

W 2013 roku wykonano prace na kwotę - 35 889,64 zł.

W roku 2013 kontynuowano prace budowlane – wykonano stan surowy, rozpoczęto prace instalacyjne i wykończeniowe. Dotychczasowa wartość inwestycji wynosi 115 773,17zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2014.